

RÉALISATION CHEF D'ŒUVRE Classe de 1er Bac Pro Travaux Publics

Gazette N°4

Pose du panneaux béton :

Nous avons décoffré de façon délicate notre premier panneau afin de pouvoir le réutiliser pour le second panneau.

Panneau et semelle chargés sur le camion nous sommes partis en direction de notre lieux d'implantation.

Les DT et DICT, ainsi que les permissions de voirie ont été faites en partenariat avec la Mairie d'Egletons.

Sur site, nous avons installé la signalisation temporaire pour prévenir les usager qu'il y a un chantier :



Notre panneau

Notre semelle

Nous avons posé un lit de pose en sable dans un trou prévue pour le panneau sur 5 à 10 cm :



Une fois le lit de pose réglé, nous avons posé la semelle, et réglé l'horizontalité.



Levage de semelle



Mise en place définitive de la semelle

Pose du panneau :



Lors du levage du panneaux
avec des sangles

Mise en place du panneau dans la semelle :



Signé Nathan Lebellegard